

Informace o průběhu výstavby ČOV a kanalizace v naší obci

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o průběhu výstavby a dalším časovém plánu výstavby ČOV a kanalizačních stok v naší obci.

V současné době je provedena skrývka ornice v prostoru budoucí čistírny odpadních vod a k ní vybudována přístupová cesta (pouze zaštěrkovaná).

Během měsíce března probíhá monitorování stávajících kanalizačních řádů a zhotovitel provádí sondy ohledně výškopisu nové kanalizace.

Od 2.4.2013 budou zahájeny práce na výstavbě budovy čističky (za společností Zemspol a.s.) , které by již neměly být přerušovány a výstavba by měla kontinuálně probíhat až do úplného dokončení.

Práce na kanalizačních stokách budou zahájeny, až budou dokončeny úpravy projektu na základě provedených sond.

Ze strany zhotovitele nám bylo sděleno, že práce na **stoce A (ulice Na Nábřeží)** by měly být zahájeny cca od poloviny měsíce dubna a výkopové práce by měly začít od Syrových a pokračovat do středu obce. Práce na **stoce B (ul. J.Fučíka)** by měly být zahájeny cca. se čtrnáctidenním posunem. Výkopové práce budou započaty na křižovatce u Ramšáků a budou pokračovat do středu obce. O dalších termínech postupu prací Vás budeme průběžně informovat, ihned jak nám zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací. Zároveň budou informováni občané (letáky do schránek), kterých se budou v dané době týkat výkopové práce v okolí jejich nemovitostí a bude do nich omezen přístup .

Podle informací stavbyvedoucího by měly být provedeny výkopy v délce cca 10 m, které se budou po osazení potrubí ihned zasypat a hutnit. Až po zasypaní by měly práce pokračovat dál, aby byla zaručena bezpečnost v okolí stavby a nebyl zbytečně dlouho omezen přístup k dotčeným nemovitostem.

V Českém Meziříčí 20. 3. 2013

Ing. J. Rejchrt, místostarosta



Umístění budovy čistící stanice



Skrývka přístupové cesty