

Zápis

z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 29. 11. 2010

Úvodní slovo starosty – přivítání přítomných.

Přítomni: - zastupitelé 12 – presenční listina Příloha č. 1

- omluveni 3 (1x nemoc, 2x zaměstnání)

1. Dodatek ke smlouvě „Cesty V Poli“ – vícepráce

Průběh dokončení komunikací v průběhu cca 5 – 6 let – přípravné práce, návoz části štěrku a zpevnění podkladu. Na základě výkazu výměr bylo provedeno výběrové řízení. Při předávání staveniště bylo zjištěno, že stávající stav je nižší, než je počítáno ve výkazu výměr – z toho plyne požadavek zhotovitele firmy STAVIBET na proplacení víceprací (doplnění vrstvy štěrku na úroveň počítanou ve výkazu výměr). Zároveň byly dohodnuty méněpráce, které nebudou provedeny – snížení celkové ceny. Pan Panenka doplnil vysvětlení k průběhu stavby.

Schváleno v usnesení bod č. 1.

Různé:

- pan Panenka informoval:

- termín pro podávání žádostí o dotace na některé projekty, které by bylo možno čerpat v příštím roce;

- pan starosta informoval:

- o přípravách rozpočtu na příští rok a o nutnosti úspor investičních i provozních prostředků z důvodu budování kanalizace a ČOV – 1. etapa výstavby – ČOV + část kanalizační sítě. Dále informoval o postupu přípravy projektu pro stavební řízení. Ukončení 1. etapy se předpokládá do konce roku 2013.

- pan Roubal - dotaz na vícepráce – jak vznikly vůči projektu na komunikace;

- pan starosta dovysvětlil způsob přípravných prací, kdy se postupně navázal štěrk ke zpevnění postupných tras v místě budování komunikace.

- paní Hvězdová – dotaz na zpevnění pozemku (navýšení) z důvodu zaplavené části;
- pan starosta sdělil, že je v plánu.

V Českém Meziříčí 29. 11. 2010

Zapsal: Ing. Pavel Sychra

Ověřil: Mgr. František Podolník, Josef Loukota

Ing. Milan Žďárek
starosta

Ing. Jan Rejchrt
místostarosta

Usnesení
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí
konaného dne 29. 11. 2010

Bod č. 1

Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem komunikace sídliště RD V Poli Sdružení STAVIBET s. r. o. a PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s. zastoupené jednatelem společnosti STAVIBET s. r. o. panem Františkem Jílkem. Dále zastupitelstvo bere na vědomí skutečnost, že limitní termín dokončení stavebních prací, jak to vyplývá z výše uvedeného dodatku, je 10. 4. 2011. Zastupitelstvo souhlasí se zvýšením ceny díla dle rekapitulace víceprací a méněprací ve výši 766.730,- Kč včetně DPH a tedy, že bude celková cena díla 6.765.069,- Kč včetně DPH.

Souhlasí 12

Nesouhlasí 0

Nehlasovalo 0

V Českém Meziříčí 29. 11. 2010

Ing. Milan Žďárek

starosta

Ing. Jan Rejchrt

místostarosta